

COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

Il Responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
e-mail roberto.raeca@comune.volvera.to.it

Prot. 11520 del 12/10/2016

Al Revisore dei Conti
Dottor Piercarlo Rosso

e p.c. Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Dottor Roberto Fiore Annunziata

Al Segretario Comunale
Dott.sa Pia Carpinelli

- s e d e -

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del contratto Rep.1760 del 29/01/2016 riferito al servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessità, compresa la relativa fornitura di energia elettrica, nonché trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica e adeguamento normativo con l'opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all'ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell'inquinamento luminoso dell'impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Volvera (TO). C.I.G. 5968763B09 – C.U.P. B89D13000530004.

A seguito di gara con procedura ristretta, con provvedimento n.102/266 dell'11/09/2015 del Responsabile dei servizi, lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore della ditta Hera Luce s.r.l. con sede legale in via Due Martiri n.2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC).


In data 08/01/2016 si è provveduto alla consegna anticipata del servizio, con la presa in carico degli impianti di illuminazione pubblica da parte dell'appaltatore, per la durata di anni 15.

In data 29/01/2016 si è provveduto alla stipula del contratto Rep.1760 per l'importo contrattuale di euro 3.358.124,04 oltre IVA di legge, pari ad annui euro 223.874,94 oltre iva di legge.

Con deliberazione di G.C. n.31 del 09/03/2016 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

Con determinazione n. n. 134/347 del 18/11/2015 si è provveduto alla nomina del Direttore dei Lavori, incaricando il P.I. Ardizzone Diego.

Con determinazione n.43/134 del 19/04/2016 si è provveduto alla nomina del Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica, incaricando l'Ing. Amato Antonio Maria.



COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

Il Responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
e-mail roberto.racca@comune.volvera.to.it

La consegna dei lavori di riqualifica da parte del Direttore dei Lavori è avvenuta in data 26/04/2016, con termine di ultimazione previsto il 22/03/2017.

Con determinazione n.59/172 del 17/05/2016 si è provveduto ad autorizzare il subappalto dei lavori edili iniziali in favore della ditta GREEN KEEPER SUBALPINA SRL.

Con determinazione n.60/173 del 17/05/2016 si è provveduto ad autorizzare il subappalto dei lavori elettrici iniziali in favore della ditta AZETA IMPIANTI SCARL.

I lavori hanno avuto effettivo inizio nella seconda metà del mese di maggio 2016.

Per quanto riguarda gli interventi di natura edile, si è provveduto a dare priorità agli interventi sui tratti di viabilità interessati dal programma di asfaltature da parte del comune di Volvera per l'anno 2016.

Per quanto riguarda invece gli interventi di natura elettrica, nella prima fase di cantiere (da maggio a luglio) sono state interessate le vie delle frazioni Gerbole e Zucche con impianti già adeguati da un punto di vista impiantistico, provvedendo alla sola sostituzione dei corpi illuminati con nuove apparecchiature a Led.

Successivamente sono stati interessati gli impianti che necessitavano di adeguamenti impiantistici, con interventi sia di natura edile che elettrica, a tutt'oggi in corso.

A partire dal mese di agosto sono stati interessati dagli interventi di riqualificazione anche gli impianti di illuminazione pubblica del concentrico.

Allo stato attuale i lavori alle frazioni sono stati eseguiti all'80% circa e si prevede che possano essere conclusi entro la metà del mese di novembre p.v., mentre nel concentrico sono stati eseguiti al 30% circa e dovranno contrattualmente essere ultimati entro il mese di marzo 2017.

Conclusi gli interventi di riqualifica e collaudati gli stessi, il contratto proseguirà sino al 31/12/2030 con la gestione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

Nel restare a disposizione per ulteriori approfondimenti si saluta cordialmente.

Volvera, il 12 ottobre 2016

Il Responsabile del Servizio
lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio
Ing. Roberto Racca